Чек-лист: постановка оборудования под давлением на учёт

Что проверяет Ростехнадзор. Пункты самопроверки по ФНП ОРПД (Приказ Ростехнадзора №536). Подготовлено специалистами МедГазПро.

Документация изготовителя

- ☐ Паспорт сосуда (оборудования), оформленный по требованиям ТР ТС 032/2013
- ☐ Руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования
- ☐ Сертификат или декларация соответствия ТР ТС 032/2013
- ☐ Чертежи, расчёты на прочность (при наличии в комплекте поставки)
- ☐ Паспорта на предохранительную и запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы

Монтаж и ввод в эксплуатацию

- ☐ Удостоверение о качестве монтажа оборудования
- ☐ Акт приёмки оборудования из монтажа
- ☐ Документы о проведении пусконаладочных работ
- ☐ Акт готовности оборудования к вводу в эксплуатацию

Ответственные специалисты

- ☐ Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля
- ☐ Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
- ☐ Протоколы аттестации ответственных специалистов в области промышленной безопасности
- ☐ Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персонала

Инструкции и журналы

- ☐ Производственные инструкции для обслуживающего персонала
- ☐ Должностные инструкции ответственных специалистов
- ☐ Сменный журнал, журнал учёта и освидетельствования оборудования
- ☐ Журнал проверки знаний, журнал ремонтов

Техническое состояние

- ☐ Проведено первичное техническое освидетельствование оборудования
- ☐ Поверены манометры и контрольно-измерительные приборы
- ☐ Проверена исправность предохранительных устройств
- ☐ Подготовлены краткие сведения о сосуде для подачи в Ростехнадзор

Не уверены, что пакет полный?

Специалисты МедГазПро проверят готовность вашего оборудования и подготовят документы для постановки на учёт. Оставьте заявку на medgas.pro или напишите на safeopo@yandex.ru